

## 施工图设计文件会审记录（二）

GD-C1-322/1

序号	会审提出的问题（疑问、意见和建议等）	设计单位答复或会审确定的意见
1	厂房一经业主要求室外标高改为52.20, 室内标高为52.40, 结施22至23交EC轴洗条间因改变了±0.00, 结施地梁有正一不明	因改变标高, 设计院重新调整修改
2	厂房一建施, 工具间结施一LYM, 建施B-B剖面图, 工具面积车间地台一样, 是否有高低	因改变标高, 设计院重新调整修改
3	厂房一结廊首层柱, K22B无柱表配筋, 是否接K210配筋	设计修改调整
4	厂房三建施1-1剖面及墙身大样, 二层AE轴内两边有排水沟, 结施无大样做法	取消水沟
5	厂房一、二、三女儿墙可否取消梁及构造柱改为混凝土墙	按图施工
6	厂房三A-F交L-14轴外装饰斜线, 因结构无说明, 是否可用砖砌	按图施工
7	综合楼一天面消防水箱, 容积为18立方米, 是否改为成品水箱	按图施工
8	地下泵房集水井图纸尺寸为3000*1600*1300, 是否相应改小点	按图施工
9	综合楼一至二轴正立面装饰线, 建施注明仅二层楼面及三层梁底有, 但结施层层都有装饰线, 墙身大样紧是二三层有, 是否有误?	按图施工
10	厂房六首层地梁结构C-D轴是大堂, 结构地梁全部-0.300, 建施C-D轴不符, 是不是正负标注错了	设计修改调整
11	建设单位要求修改室内地坪和建筑物标高	设计单位根据业主定的标高进行给排水的图纸修改
12	消控室在厂房六, 但厂房六没有标注消防控制室在哪个位置	消控室在正门门卫室
13		
14		
15		

设计人员签名:  (注册章、公章) 年 月 日	施工单位项目负责人签名:  (注册章、公章) 年 月 日	总监理工程师签名:  (注册章、公章) 年 月 日	建设单位项目负责人签名:  (公章) 年 月 日
---	--	--	--

记录整理单位: 领睿建设工程有限公司

记录整理人: 王安存

整理完成日期:

年 月 日