

施工图设计文件会审记录（一）

GD-C1-322/1 ☐ ☐ ☐

单位(子单位)工程名称	门诊医技综合大楼项目	
会审日期	2022 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 8 日	
会审地点	项目部会议室	
会审内容[分部/子分部/分项(或系统/子系统)等名称]及其相关的施工区域(部位)范围		
会审图纸名称及其图号	施工全图	
参加会审单位和人员	单位全称	参加人员签名及专业职务
	建设单位: 江门市第三人民医院(代建单位: 江门市交通投资有限公司)	陈兴裕
	设计单位: 广东建邦设计有限公司	陈兴裕
	勘察单位: 广东省建科建筑设计院有限公司	陈兴裕
	监理单位: 广东海外建设咨询有限公司	陈兴裕
	总承包施工单位: 广东建邦兴业集团有限公司	陈兴裕
	分包施工单位:	
	专业承包施工单位:	



GD-C1-322/1

施工图设计文件会审记录（二）

GD-C1-322/2 ☐ ☐ ☐

序号	会审提出的问题（疑问、意见和建议等）	设计单位答复或会审确定的意见
1	景施“Z01绿化布置图”说明1“机械停车位设计不在本次设计范围内”意思是不在本次施工范围内？	不在
2	绿化布置图各区域相关尺寸不够明确。	具体哪里位置不明确，可补充
3	消防救援场地只是示意，构造做法、区域需明确？	按道路做法就行
4	塔楼首层散水坡至道路边缘区域构造做法？	详见地上建筑构造表
5	景施01“节点大样图一”“围墙基础剖面图”是否通用图，是否要根据原地貌调整基础标高尺寸？	是
6	景施01 围墙基础剖面图中场地内标高±0.00是不是相对于塔楼±0.00？如是，围墙外低点<标高5.20>与高点<标高6.90>，相差1.7米，最低点围墙基础就外露了，无法按图意实现，是否要分段分级施工？或应如何处理？图中箍筋Φ8@100/200指那个节点？	±0.00相对于场地内标高，修改围墙做法，补充图纸
7	景施01“场地道路做法”中压实系数大于等于0.95，需要26T机械压路机施工，楼板荷载是否可以满足？或需调整？	修改地下室顶板上的道路做法
8	景施05 挡土墙，剖面高度1400-2200，是否根据场地标高完成面分段施工还是顺坡施工？	顺坡

备注：凡涉及图纸变更，需按变更流程办理。

设计人员签名：  (盖章)	施工单位项目负责人签名：  (盖章)	总监理工程师签名：  (盖章)	建设单位项目负责人签名：  (盖章)
--	---	---	---

记录整理单位：广东建邦兴业集团有限公司

记录整理人：肖巍林