施工图设计文件会审记录（一）

GD-C1-322/1 0 0 1

单位(子单位)工程名称	江门市城区汽车客运站（一期）
会审日期	2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
会审地点	项目部会议室
会审内容[分部/子分部/分项（或系统/子系统）等名称]及其相关的施工区域（部位）范围	地下设备用房 建筑/结构图/基坑支护图

会审图纸名称及其图号	地下设备用房 建筑/结构图/基坑支护图

参加会审单位和人员	单位全称	参加人员签名及专业职务
	建设单位：江门市文旅交通投资集团有限公司	
	代建单位：江门市交通投资有限公司	
	设计单位：广东铧建设计有限公司	
	勘察单位：江门市勘测院有限公司	
	监理单位：江门市建设监理顾问有限公司	
	总承包施工单位：广东雅园建筑工程有限公司、广东聚源建设集团有限公司	

GD-C1-322/1

设计图纸会审记录(二)

GD220104-2 0 1

序号	审 图 意 见	会 审 确 定
1	1-1~4-4剖面图：08、09、10、11 图中示意基坑开挖至独立基础承台底后做坑底硬化，建议开挖至地下室底板的混凝土垫层底标高，省去底板结构下土方二次挖填并省下一层垫层混凝土。	同意
2	参照图审后建筑施工图结构底板（含承台）防水做法，只要求做防水卷材，没有做混凝土保护层（在绑扎底板钢筋时会损坏防水材料），是否应增加保护层？底板防水材料与侧壁防水材料是否可以统一？	设计回复：增加保护层40mm厚
3	代建单位是否已经落实第三方基坑监测单位？需要配合进场布置检测点。	取消基坑第三方监测
4	图06：监测布置平面图的水平位移、沉降监测点C1和地下水监测点W4可否适当移位？避免出土口运输车辆对监测点造成破坏。	同意
5	图12：坡顶截水沟缺大样图，是否与排水沟一致？	一致
6	建施:图33集水井B的深度为1.5米，而结施06对应位置的集水井深度为2.0米，以哪个数据为准？	2.0米为准
7	结施06：缺A-A剖面大样图（或吸水槽大样）。	补充A-A大样
8	结施05：独立基础配筋表的地下室个别承台面标高有笔误。	设计校核

设计人员签名：	承包单位签名：	监理单位签名：	建设单位签名：
（法人章）	（法人章）	（法人章）	（法人章）
2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 28 日

记录人：